



Montage-Checkliste für Split-Klimaanlagen

Bitte füllen Sie diese Checkliste möglichst genau aus und senden Sie sie zusammen mit Fotos der geplanten Montageorte zurück. Falls Ihnen einzelne Angaben nicht bekannt sind oder Sie diese nicht sicher bestimmen können, lassen Sie die entsprechenden Felder einfach frei.

Name: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Geplantes Klimagerät

Mono-Split

Duo-Split

Trio-Split

Sonstige: _____



Montage-Checkliste für Split-Klimaanlagen

1. Innengeräte

Innengerät 1

Gewünschte Montagehöhe (Unterkante des Geräts): _____ cm

Hinweis:

Der Mindestabstand zur Decke beträgt 10 cm.

Empfohlen werden 15 cm oder mehr, damit das Gerät ausreichend Luft ansaugen kann.

Innengerät 2 (falls vorhanden)

Gewünschte Montagehöhe: _____ cm

Innengerät 3 (falls vorhanden)

Gewünschte Montagehöhe: _____ cm



Montage-Checkliste für Split-Klimaanlagen

2. Außengerät

Montageort des Außengeräts:

Wandmontage

Bodenmontage

Sonstiges: _____

Montagehöhe des Außengeräts: _____ cm

Hinweis:

Bei Bodenmontage bitte "0 cm" eintragen.

3. Entfernung zwischen Innen- und Außengeräten

Innengerät 1 → Außengerät ca. _____ Meter

Innengerät 2 → Außengerät ca. _____ Meter

Innengerät 3 → Außengerät ca. _____ Meter

Hinweis:

Diese Angaben dienen der Materialplanung für Kältemittelleitungen, Steuerleitungen und Kondensatleitungen.

Montage-Checkliste für Split-Klimaanlagen

4. Wanddurchführungen

Wie viele Wanddurchführungen werden benötigt?

Innengerät 1 _____ Stück

Innengerät 2 _____ Stück

Innengerät 3 _____ Stück

5. Aus welchem Material besteht die Wand?

- Ziegel
- Beton
- Porenbeton (Ytong)
- Holz
- Trockenbau
- unbekannt

Hinweis:

Die Information hilft uns bei der Auswahl der richtigen Befestigungsmaterialien und Bohrwerkzeuge.

Montage-Checkliste für Split-Klimaanlagen

6. Kältemittelleitungen

Wie sollen die Leitungen verlegt werden?

- Im Kabelkanal sichtbar
- Unterputz
- Noch nicht entschieden

7. Stromversorgung

Ist bereits ein Stromanschluss für das Außengerät vorhanden?

- Ja
- Nein

Hinweis:

Die Stromversorgung wird normalerweise nur zum Außengerät geführt.

Die Innengeräte werden vom Außengerät versorgt.

8. Kondensatablauf

Ist ein natürlicher Ablauf mit Gefälle möglich?

- Ja
- Nein

Montage-Checkliste für Split-Klimaanlagen

Wird die Leitung nach oben geführt?

- Ja
- Nein

Wird eine Kondensatpumpe benötigt?

- Ja
- Nein

Hinweis:

Wenn die Kondensatleitung nach oben geführt wird oder kein natürliches Gefälle möglich ist, wird in der Regel eine Kondensatpumpe benötigt.

9. Montagebedingungen

Ist die Montagehöhe des Innengeräts höher als 2,5 m?

- Ja
- Nein

Ist ein Gerüst oder eine Hebebühne erforderlich?

- Ja
- Nein



Montage-Checkliste für Split-Klimaanlagen

Ist der Montageort frei zugänglich?

Ja

Nein

10. Fotos

Bitte senden Sie zusätzlich Fotos von:

- * allen geplanten Innengeräten
- * dem geplanten Standort des Außengeräts
- * den Leitungswegen zwischen Innen- und Außengerät
- * besonderen Hindernissen oder schwierigen Stellen

Zusätzliche Informationen:

Datum: _____

Unterschrift: _____